Gde Pullach, Baumaßnahmen 2018

Bauablaufplan: Wasserversorgung VBS, Fernwärme IEP BA 13 und Straßenbau mit Außenanlagen Friedhof (Holzfurtner-Bahner) und Hochbaumaßnahme Im Bogen 2

Stand 02.07.2018

Ferien

Abschnitt	Bauzeit	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	KW	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51
Gistlstr.												
Fernwärme	3		26.02.-16.03									
Im Bogen Abschnitt 1												
Gistlstr. bis Hs.Nr. 2												
Hochbau Hs.Nr. 2		29.01.-28.02.18				04.06. - 31.12.2018 (Fertigstellung 2019)						
Wasserleitung	2		19.03.	-29.03.								
Fernwärme	3			03.04.-27.04.								
Straßenbau	3									22.10.-23.11.		
Im Bogen Abschnitt 2												
Hs.Nr. 2 bis Ahornallee												
Wasserleitung	10				02.05.-06.07.18							
Fernwärme	10					02.07.-07.09.18						
Straßenbau mit Entwässerung	8								10.09.-31.10.18			
Pfeilweg												
Wasserleitung (2019)												
Straßenbau mit Entwässerung (2019)												
Marienstraße / Fritz-Gerlich-Str												
Straßenbau Marienstr	11				19.04.-06.07.2018							
Zusatz Umbau Zugspitzstr.	3			04.04.-18.04.								
Straßenbau Fritz-Gerlich-Str. Ost (2019)												
Münchenerstr. Abschnitt Nord												
Wasserleitung (Gehweg West)	6						09.07.-17.08.18					
LWL (Gehweg Ost)	1							20.08.-24.08.				
Außenanlagen Friedhof bauseits (Holzfurtner)						04.06.-10.07.18						
Straßenbau mit Außenanlagen Friedhof	18						09.07.-09.11.18					
Münchenerstr. Abschnitt Süd												
Wasserleitung												
Straßenbau (04.03.-26.07.2019)												
Nachverdichter												
Fernwärme												